

ANNO 2019

OPERA	IMPRESA ESECUTRICE	DIRETTORE LAVORI	DATA FINE LAVORI INIZIALMENTE PREVISTA	DATA DI FINE LAVORI EFFETTIVA	PROROGHE E SOSPENSIONI	RITARDO	IMPORTO LAVORI
ristrutturazione alloggi ERP linea b)	PALADINO COSTRUZIONI	Sezione Amministrativo Manutenzioni	12 gennaio 2019	14 luglio 2019	183		€ 218.069,90
asfaltature e IP via Morandi	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Cassaghi Alessandro	10 ottobre 2019	15 novembre 2019	36		€ 309.208,40
asfaltature strade varie	FAVINI COSTRUZIONI	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	26 settembre 2019	25 ottobre 2019	29		€ 310.469,93
completamento piste ciclabili	CEREDA PAOLO S.a.s.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Cassaghi Alessandro	9 settembre 2019	15 ottobre 2019	36		€ 153.277,05
illuminazione parco Cascina Ovi	SARTEC S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	20 agosto 2019	6 settembre 2019	17		€ 51.081,04
rifacimento passerelle ponte FS	MARINO COSTRUZIONI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	5 agosto 2019	20 agosto 2019	15		€ 255.372,45
manutenzione straordinaria parco Alhambra	SCAMA STRADE S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Casati Carlo	23 settembre 2019	13 ottobre 2019		20	€ 140.174,58
Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e arredo urbano di proprietà comunale	EDEN ALL'ORIZZONTE di FORNARI ROBERTO	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Casati Carlo	14 settembre 2019	13 novembre 2019	60		€ 156.000,00
riqualificazione scuole (materna/elementare) Rovagnasco	LEO COSTRUZIONI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	7 settembre 2019	7 ottobre 2019	30		€ 344.747,50
riqualificazione scuola elementare e media San Felice	SAPA S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	7 settembre 2019	30 settembre 2019	23		€ 218.092,66
rifacimento copertura scuola media Milano Due	SAGGESE S.r.l.	Sezione Amministrativo Manutenzioni / Rigamonti Maurizio	10 settembre 2019	17 dicembre 2019	98		€ 273.933,18
rifacimento copertura e impianto fognario centro civico Milano Due	SARTEC S.r.l.	Sezione Amministrativo Manutenzioni / Rigamonti Maurizio	5 settembre 2019	3 dicembre 2019	89		€ 186.016,25

ANNO 2020

OPERA	IMPRESA ESECUTRICE	DIRETTORE LAVORI	DATA FINE LAVORI INIZIALMENTE PREVISTA	DATA DI FINE LAVORI AGGIORNATA	PROROGHE E SOSPENSIONI	RITARDO	IMPORTO LAVORI
lavori riqualificazione scuola elementare Modigliani	EDILIZIA VERICI S.r.l.	Sezione Amm.vo- Manutenzioni / Riggio Antonella	20 agosto 2019	30 settembre 2019	41	206	€ 321.359,54
Lavori finalizzati alla moderazione della velocità e ampliamento del parcheggio in quartiere Milano Due e asfaltatura via Novegro	MAN & CO S.p.A.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Cassaghi Alessandro	9 gennaio 2020	25 giugno 2020	168		€ 161.632,34
Lavori di risanamento della passerella ciclopedonale di lavanderie a Segrate	CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA	Ing. De Donatis - Dedo Ingegneria	24 luglio 2020	26 settembre 2020	64		€ 293.616,95
Realizzazione nuovo parco giochi Novegro	GE CO S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Casati Carlo	26 aprile 2020	30 ottobre 2020	166	21	€ 229.831,41
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e arredo urbano di proprietà comunale	ORIZZONTE VERDE S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Casati Carlo	10 luglio 2020	22 ottobre 2020	104		€ 160.718,31
Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio	ABR GREEN	Sezione Amm.vo- Manutenzioni / Riggio Antonella	9 ottobre 2020	24 ottobre 2020	15		€ 294.565,95
manutenzione straordinaria scuola elementare Redecesio	DI VIRGILIO COSTRUZIONI	Rigamonti Maurizio	9 settembre 2020	9 settembre 2021	365		€ 66.675,00
recinzioni scuole - distanziamento Covid	RETISSIMA S.r.l.	Sezione Amm.vo- Manutenzioni / Riggio Antonella	15 ottobre 2020	27 ottobre 2020	12		€ 49.372,50
camminamenti scuole - distanziamento Covid	GF STRADE S.r.l.	Sezione Amm.vo- Manutenzioni / Riggio Antonella	15 ottobre 2020	27 ottobre 2020	12		€ 71.783,03

ANNO 2021

OPERA	IMPRESA ESECUTRICE	DIRETTORE LAVORI	DATA FINE LAVORI INIZIALMENTE PREVISTA	DATA DI FINE LAVORI AGGIORNATA	PROROGHE E SOSPENSIONI	RITARDO	IMPORTO LAVORI
Lavori di riqualificazione scuole dell'infanzia San Felice	MA.MI. S.r.l. / MIRABELLI S.r.l.	Sezione Amm.vo- Manutenzioni / Bardella Emanuele	6 settembre 2020	15 settembre 2021	374		€ 292.145,51
Lavori di riqualificazione della rete stradale comunale	BRUNI SCAVI S.n.c.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	17 novembre 2020	18 giugno 2021	213		€ 514.599,73
istituzione zona 30 e realizzazione ciclopolitana	ISOV S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	25 settembre 2020	1 maggio 2021	218		€ 16.116,11
riqualificazione vie Grandi e Milano	GRUPPO BIANCHETTI	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Cassaghi Alessandro	13 gennaio 2021	18 giugno 2021	156		€ 303.117,60
riqualificazione scuola elementare De Amicis	EDIL EUROTETTI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici / Mobilità / Paolucci Cristiana	14 gennaio 2021	3 settembre 2021	232		€ 262.341,46
copertura scuole MI2 - KC School e materna	RADICE COSTRUZIONI srl	arch. Ezio Lazzari / Ufficio Manutenzione Edifici	14 agosto 2021	13 settembre 2021	30		€ 131.555,35
manutenzione straordinaria verde pubblico	QUADRIFOGLIO S.r.l. - ora GIRASOLE S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Carlo Casati	12 gennaio 2022	12 gennaio 2022	0		€ 144.000,00
giardino delle Rimembranze cimitero com.le	ANGOTTI S.r.l.	arch. Zandonella / Ufficio Manutenzione Edifici					l'impresa ha rinunciato all'appalto
Realizzazione nuovi impianti d'illuminazione pubblica delle vie Milano, Grandi, Buonarroti e Modigliani (percorso pedonale)	CITELUM S.A. (ORA EDISON NEXT)	Paolo Erba	22 settembre 2021	20 ottobre 2021	28		€ 63.591,71

ANNO 2022

OPERA	IMPRESA ESECUTRICE	DIRETTORE LAVORI	DATA FINE LAVORI INIZIALMENTE PREVISTA	DATA DI FINE LAVORI AGGIORNATA	PROROGHE E SOSPENSIONI	RITARDO	IMPORTO LAVORI
adeguamento piattaforma ecologica	MALEGORI SERVIZI S.R.L. CONSORZIATA DELLA CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA' COOPERATIVA	ing. Calcaterra Enzo	7 febbraio 2023	13 maggio 2023	95		NON ANCORA ULTIMATI
rigenerazione urbana parco di via Guzzi	BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Emanuele Bardella	10 novembre 2022	25 novembre 2022	15		€ 127.934,50
Interventi di riqualificazione strade comunali, piste ciclabili ed illuminazione pubblica	BERGAMELLI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Emanuele Bardella	5 ottobre 2022	30 novembre 2022	56		€ 352.195,70
Interventi di riqualificazione campo da calcio a 5 e realizzazione di nuova area skyfitness presso l'area verde di via Borioli quartiere Lavanderie	GREEN SYSTEM S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Emanuele Bardella	25 agosto 2022	24 ottobre 2022	60		€ 220.176,11
Manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e arredo urbano di proprietà comunale	PAROLO S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Carlo Casati	17 ottobre 2022	17 ottobre 2022	0		€ 132.000,00
Manutenzione straordinaria strada Via Amendola	LEGRENZI S.r.l.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Alessandro Cassaghi	10 settembre 2022	24 agosto 2022	-17		€ 139.047,30
Lavori di riqualificazione impianto di illuminazione con apparecchi LED a basso consumo sede municipale di via Primo Maggio	ENGIE SERVIZI S.p.A.	Sezione Lavori Pubblici - Mobilità / Cristiana Paolucci	13 novembre 2022	16 gennaio 2023	64		€ 94.525,00
Realizzazione nuovo impianto d'illuminazione campo di calcio di via Deledda – q.re Novegro	S.E.F.F. s.r.l.	Paolo Erba	15 febbraio 2022				€ 39.645,83

ANNO 2023 - 1° SEMESTRE

OPERA	IMPRESA ESECUTRICE	DIRETTORE LAVORI	DATA FINE LAVORI INIZIALMENTE PREVISTA	DATA DI FINE LAVORI AGGIORNATA	PROROGHE E SOSPENSIONI	RITARDO	IMPORTO LAVORI
Potatura straordinaria alberature in prossimità dell'elettrodotto via f.lli cervi	Eden all'orizzonte di Fornari Roberto	Sezione Verde Pubblico - geom. Casati Carlo	15 aprile 2023				€ 75.000,00
Opere di riqualificazione aree pubbliche di ambito urbano per la realizzazione del Parco dei Mulini	Cav. Emilio Giovetti S.r.l.	AG&P S.r.l.	19 luglio 2023				
Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e arredo urbano di proprietà comunale	MALEGORI SERVIZI S.r.l.	Sezione Verde Pubblico - geom. Casati Carlo	4 agosto 2023				€ 110.000,00
opere di manutenzione straordinaria coperture edifici comunali: stazione dei Carabinieri e scuola San Felice	AT GROUP S.a.s. di Andrea Tonella & C.	Studio Fiorentini Associati					€ 257.423,22
Interventi di riqualificazione energetica del centro natatorio di via Roma 37 in Segrate	IN-SPORT S.r.l. SSD	ing. Tardi Raffale - HF S.r.l.					€ 495.908,50
Lavori di adeguamento e ristrutturazione centro sportivo Don Giussani	MERICO S.r.l.	arch. Roberto Mascazzini					€ 713.889,80
Lavori di riconversione spazi per la creazione di sezioni primavera scuola dell'infanzia M. Montessori quartiere Milano Due	C.G.V. S.r.l.	arch. Riccardo Macchioni					€ 597.526,00